8

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «3» октября 2025 г. № 610/пр

Москва

Об утверждении Изменения № 4 к СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 2 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2025 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 г. № 251/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2025 г. № 357/пр, от 9 июля 2025 г. № 411/пр, от 12 августа 2025 г. № 477/пр, от 10 сентября 2025 г. № 542/пр, от 2 октября 2025 г. № 604/пр) (далее - План), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 4 к СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 128/пр.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 4 к СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 4 к СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «3» октября 2025 г. № 610/пр

ИЗМЕНЕНИЕ № 4 К СП 71.13330.2017

«СНИП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ»

Москва 2025

Изменение № 4 к СП 71.13330.2017

ОКС 91.040, 91.060, 91.120, 91.180, 91.200

Изменение № 4 к СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 октября 2025 г. № 610/пр

Дата введения – 2025–11–04

2 Нормативные ссылки

Заменить наименования ссылочных документов:

«ГОСТ 28013–98 Растворы строительные. Общие технические условия» на «ГОСТ Р 58766–2019 Растворы строительные. Общие технические условия»;

«СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением № 1)» на «СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с изменениями № 1, № 3, № 4, № 5, № 6)» на «СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с изменениями № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7)»;

«СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»»;

«СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы высотные. Правила проектирования (с изменением № 1)» на «СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы высотные. Правила проектирования (с изменениями № 1, № 2)».

В НАБОР

Дополнить наименованием ссылочного документа:

«СП 501.1325800.2021 Здания из крупногабаритных модулей. Правила проектирования и строительства. Основные положения».

3 Термины и определения

Первый абзац. Дополнить ссылку: «СП 61.13330,» ссылкой: «СП 501.1325800».

Дополнить пунктами 3.7, 3.8 в следующей редакции:

«3.7 **объемно-блочное строительство:** Метод индустриального строительства, заключающийся в возведении зданий и сооружений из крупногабаритных модулей, а также объемных блоков различной заводской готовности.

3.8 **цельноформованный железобетонный объемный блок:** Конструкция различной заводской готовности, заключающая в себе замкнутый объем части здания, предназначенного для размещения части или групп помещений, которая изготавливается в соответствии с проектной и технической документацией предприятия-изготовителя.

Примечание – В зависимости от типа объемного блока внутренние поверхности его стен или потолка изготавливаются с технологическим распалубочным уклоном, который складывается из технологического уклона формы и допустимых отклонений размеров блока. Во избежание повреждений от местных концентраций напряжений внутренние углы стен и потолка могут изготавливаться со скосами, фасками или закруглениями размером не более 50 мм.».

4 Общие положения

Пункт 4.5а. Первое предложение. Заменить слова: «включая изделия повышенной заводской готовности» на «включая модули базового, стандартного и среднего уровней заводской готовности».

Дополнить третьим предложением в следующей редакции:

В НАБОР

«Качество поверхности изделий и конструкций зданий из крупногабаритных модулей должно соответствовать требованиям СП 501.1325800.».

Дополнить пунктом 4.5б в следующей редакции:

«4.5б Требования к качеству поверхности и предельные отклонения отделанных поверхностей от вертикали, горизонтали для цельноформованных железобетонных объемных блоков и модулей различных габаритных размеров, применяемых при объемно-блочном строительстве, определяются производителем блоков и модулей, в зависимости от типа объемного блока, технологических распалубочных уклонов формы, допустимых отклонений размеров блока и иных технологических особенностей изготовления.».

Пункт 4.7. Изложить в новой редакции:

«4.7 Учет выполнения изоляционных и отделочных работ должен вестись в общем журнале учета выполнения работ, требования к оформлению и ведению которого приведены в [9].».

7 Отделочные работы

7.1 Общие требования

Пункт 7.1.5а. Дополнить пунктом 7.1.5б в следующей редакции:

«7.1.5б Поверхности цельноформованных железобетонных объемных блоков и модулей различных габаритных размеров, применяемых при объемно-блочном строительстве, должны удовлетворять требованиям к данным конструкциям, приведенным в СП 70.13330 и СП 501.1325800.».

7.2 Производство штукатурных работ

Пункт 7.2.12. Заменить ссылку: «ГОСТ 28013» на «ГОСТ Р 58766».

Пункт 7.2.13. Дополнить пунктом 7.2.13а в следующей редакции:

«7.2.13а Для зданий, возводимых по технологии объемно-блочного строительства, при контроле качества штукатурных работ необходимо учитывать конструктивные особенности изделий объемно-блочного

В НАБОР

домостроения и требования к данным конструкциям, приведенные в СП 70.13330 и СП 501.1325800.».

7.4 Производство облицовочных работ

Пункт 7.4.17. Дополнить пунктом 7.4.17а в следующей редакции:

«7.4.17а Для зданий, возводимых по технологии объемно-блочного строительства, при контроле качества облицовочных работ необходимо учитывать конструктивные особенности изделий объемно-блочного домостроения и требования к данным конструкциям, приведенные в СП 70.13330 и СП 501.1325800».

7.7 Устройство подвесных потолков, панелей и плит с лицевой отделкой в интерьерах зданий

Изложить в новой редакции:

«7.7 Устройство подвесных потолков, панелей и плит с лицевой отделкой в интерьерах зданий

7.7.1 Устройство подвесных потолков необходимо проводить после монтажа и крепления всех элементов каркаса (в соответствии с ППР), проверки горизонтальности его плоскости и соответствия отметкам.

7.7.2 Устройство плит, панелей стен и элементов подвесного потолка следует проводить после разметки поверхности и начинать от угла облицовываемой плоскости. Горизонтальные стыки листов (панелей), не предусмотренные проектом, не допускаются.

7.7.3 При устройстве подвесных потолков, панелей и плит с лицевой отделкой в интерьерах зданий должны быть соблюдены требования заказчика. Для зданий, возводимых по технологии объемно-блочного строительства, устройство подвесных потолков, панелей и плит с лицевой отделкой в интерьерах зданий выполняют с учетом технологических и конструктивных особенностей и условий транспортирования цельноформованных железобетонных объемных блоков и модулей различных габаритных размеров.».

7.8 Устройство натяжных потолков

Пункт 7.8.4. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

В НАБОР

«Для зданий, возводимых по технологии объемно-блочного строительства, устройство натяжных потолков в интерьерах зданий выполняют с учетом технологических и конструктивных особенностей и условий транспортирования цельноформованных железобетонных объемных блоков и модулей различных габаритных размеров.».

8 Устройство полов

8.4 Устройство стяжек

Пункт 8.4.1. Заменить слово: «древесноволокнистых» на «древесно-волокнистых».

8.10 Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе

Пункт 8.10.9. Заменить слова: «древесноволокнистые» на «древесно-волокнистые» (2 раза); «древесноволокнистых» на «древесно-волокнистых».

Пункт 8.10.10. Заменить слово: «древесноволокнистых» на «древесно-волокнистых».

Пункт 8.10.11. Таблица 8.8. Первая строка. Графа «Технические требования». Заменить слово: «древесноволокнистых» на «древесно-волокнистых».

Вторая строка. Графа «Технические требования». Заменить слово: «древесноволокнистых» на «древесно-волокнистых».

Седьмая строка. Графа «Технические требования». Заменить слово: «древесноволокнистые» на «древесно-волокнистые».

Восьмая строка. Графа «Технические требования». Заменить слово: «древесноволокнистых» на «древесно-волокнистых».

8.11 Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов

Пункт 8.11.4. Таблица 8.9. Первая строка. Графа «Технические требования». Заменить слово: «древесноволокнистых» на «древесно-волокнистых».

8.12 Устройство защитного полимерного покрытия пола

В НАБОР

Пункт 8.12.2. Дополнить третьим предложением в следующей редакции: «Для зданий, возводимых по технологии объемно-блочного строительства, устройство защитных полимерных покрытий пола выполняют с учетом технологических и конструктивных особенностей и условий транспортирования цельноформованных железобетонных объемных блоков и модулей различных габаритных размеров.».

8.14 Требования к готовому покрытию пола

Пункт 8.14.1. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Для зданий, возводимых по технологии объемно-блочного строительства, требования к готовому покрытию пола назначаются с учетом технологических и конструктивных особенностей и условий транспортирования цельноформованных железобетонных объемных блоков и модулей различных габаритных размеров.».

10 Правила выполнения измерений

Пункт 10.11. Заменить слова: «крупногабаритных модулей» на «модулей различных габаритных размеров».

Библиография

Библиографическая позиция [7]. Исключить.

Дополнить библиографической позицией [9] в следующей редакции:

«[9] Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 декабря 2022 г. № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»».

Ключевые слова

Дополнить слова: «материал, состав,» словами: «объемно-блочное строительство,».

В НАБОР